

## NYON - CERV / DEC

### Construction d'une déchetterie et d'un centre d'exploitation routes et voirie

#### Maître de l'ouvrage

Commune de Nyon  
Place du Château 10  
1260 Nyon  
022.363.84.51

#### Montant des travaux

Terrassement canalisations	fr. 1 960 000.00
Béton armé et maçonnerie porteuse	fr. 2 455 000.00
Aménagements extérieurs	fr. 880 000.00

#### Durée des travaux

DEC: (terrassement, béton armé, aménagements ext.) mars à décembre 2014  
CERV: (terrassement, béton armé) mars à décembre 2014  
CERV: (aménagements extérieurs) septembre à décembre 2015

#### Ingénieurs

RLJ Ingénieurs SA  
Chemin de l'Islettaz A  
1305 Penthelaz  
M. Ronald Delacrétaz  
021.620.08.40

#### Quantités principales

Décapage et terrassement	14'800 m <sup>3</sup>
Stabilisation	7'850 m <sup>3</sup>
Bassin de rétention	860 m <sup>3</sup>
Tubes PVC DN 110 à 400	1'620 m'
Services (ESP, électricité, CAD)	1'500 m'
Bordures	760 m'
Caniveaux	150 m'
Pavés	695 m <sup>2</sup>
Enrobé (ACT22N et AC11S)	1'920 to
Acier	200 to
Coffrage mur grande hauteur ( 7.70m )	2'600 m <sup>2</sup>
Béton recyclé	3'330 m <sup>3</sup>
Coffrage mur	2'300 m <sup>2</sup>
Coffrage dalle	365 m <sup>3</sup>
Dallage	2'700 m <sup>2</sup>

#### Direction des travaux

Consortium Éo + neuf 8  
Louis- Ruchonnet 1  
1003 Lausanne  
M. Claude Perroud  
021.321.65.30

#### Descriptif / Particularités / Remarques

Terrassement / stabilisation  
Canalisations  
Béton armé et maçonneries porteuses  
Aménagements extérieurs





## NYON - CERV / DEC

### Construction d'une déchetterie et d'un centre d'exploitation routes et voirie

#### Descriptif / Particularités / Remarques

Stabilisation du sol  
Pose de surfaces pavées à la machine  
Béton recyclé pour tous les ouvrages  
Coffrages de murs grande hauteur (7.70ml)  
Murs intérieurs en béton apparent (type 4)  
Dalle intérieur en béton apparent (type 4)  
Dallage fibré avec joint Omega

